


23 DE NOVIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. CONTRATO NO. FISM-MCS-018-2023 CON UN IMPORTE DE \$ 903,815.97 CON IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA A LA EMPRESA MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, SE ANOTAN LAS FRMAS. DEL RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS ARG. JESUS ALBERTO MUNOY PASCOS Y AL ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ COMO RESIDENTE POR LA EMPRESA.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO INDICANDO AL CONTRATISTA EL CORTE DEL TERRENO PARA ABRIR CAJA CON LA AYUDA DE UNA RETRUECAVADORA Y UNA MOTO CONFORMA PARA




27 DE NOVIEMBRE DE 2023
NOTA NO. 2

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON LA AYUDA DE UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMION DE 14M³.



NOTA NO. 3
29 DE NOVIEMBRE DE 2023

SE REALIZA NIVELACION CON LA AYUDA DE UNA MOTOCONFORMADORA REALIZANDO LOS CORTES INDICADOS




NOTA NO. 4
30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE TERMINA DE CORTAR Y AFINAR, Y SE PROCEDE A COLOCAR CIMBRA PARA SU ARNICION.



NOTA NO. 5
4 DE DICIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL COLADO DE
SUARNICIONES EN EL LADO DERECHO DE LA CALLA



NOTA NO. 6

8 DE DICIEMBRE DE 2023


CON ESTA FECHA SE TERMINA DE COLAR LAS
SUARNICIONES.



NOTA NO. 7

11 DE DICIEMBRE DE 2023

SE EMPIEZA A COLAR LOSAS DE CONCRETO
HIDRAULICO $f'_{c} = 250 \text{ kg/cm}^2$ CON UN ESPE-
SOR PROMEDIO DE 15 CMS.



NOTA 8

15 DE DICIEMBRE DE 2023
CON ESTA FECHA SE TERMINA DE COLAR LAS
LOSAS DE CONCRETO, SE COLOCAN DOS BRACIALES
DE FIERRO RONDIDO



NOTA 9

18 DE DICIEMBRE DE 2023
SE REALIZA ELOCACION DE CEMENTO PLASTICO
EN LAS JUNTAS Y CORTES DEL PAVIMENTO



NOTA NO. 9

26 DE DICIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL FINQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 609,296.63 CON IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, CONCORDIA, SINALOA

CON ESTA FECHA SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

SE CIERRA LIBRO DE BITACORA

